

Die Hofmatt Uettligen baut

Ausgabe Nr. 9 vom 30. April 2020



Anbei erhalten Sie einige ausgewählte Informationen zum Bauprojekt:

Stand der Arbeiten

- 1. Etappe, Decke über dem OG (Flachdach), wurde am 30.04.2020 betoniert.
- 2. Etappe, Decke über dem OG, wird geschalt und das Eisen gelegt.
- 3. Etappe der Decke über dem OG wird vorbereitet und ist bis am 22.05.2020 betoniert.
- Diverse Montagen im Technikraum für die Heizungsanlage erfolgt.
- Baustart für die Öffentliche Kanalisation in drei Etappen am 06.04.2020 erfolgt. Ausführungen bis auf Belag abgeschlossen.

Demontage – Arbeiten

- Türe zum Elektroraum im Altbau fräsen.
- Es sind nur noch kleinere Abbrucharbeiten für den laufenden Zusammenbau „Alt-Neu“ bevorstehend.
- Abbruch der Garagen im Mai / Juni 2020.

Stand der Planungsarbeiten

- 12.05.2020: Montage der Eisenplattenkonstruktion für die vorgefertigten Betonelemente.
- Bis 28.04.2020: Montage der Dachwasserableitungen und Anschluss an die Kanalisation.
- 28.- 29.05.2020: Montage des Musterzimmers.
- 28.05.2020: Montage-Beginn der Fassadenelemente. Bis 12.06.20 fertig montiert.
- 05.06.2020: Montage der Fenster für das Musterzimmer.
- 29.06.-03.07.2020: Aufrichten Scheddach; Aufbau durch Zimmermann. Anfangs August Lieferung der Fenster.
- Ab Ende Juni wird „das Flachdach ausgebildet“ und bis Juli / August fertiggestellt.
- 6.07.- 03.08.20: Montage der druckimprägnierten „Bekleidung“ der Fassadenelemente durch Zimmermann.



Die Hofmatt Uettligen baut

Ausgabe Nr. 9 vom 30. April 2020



Seite 2



Meilensteine

- Erste voraussichtliche Wärmelieferung durch die A-Energie ab Frühling 2021.
- 09.11.2020: Montage Lift.

Umgebungsarbeiten / Gartenbau

- Ab 29.06. bis September 2020: Gartenbauarbeiten im Osten. Ab September werden die Arbeiten für den Demenz-Garten im Westen aufgenommen.

Alle weiteren Infos zur Hofmatt finden Sie auf unserer Homepage www.hofmattuettligen.ch.